

STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE PREVISTE NEL BILANCIO 2013

RESPONS.	CAP.	Interv.	OGGETTO	Anno RR.	Importo a Bilancio	Importo pagato	STATO DI ATTUAZIONE
U.T.C.	3687-10	2.08.01.01	SPESA PER PROLUNGAMENTO MARCIAPIEDE LUNGO LA S.S. 612 DELLA TRAVERSA DI LISIGNAGO - IN CONCESSIONE -	2009-2011	471.147,51	424.186,54	<p>Con determina segretarile n. 57 dd. 13/05/2009 si affidava all'ing. Andrea Zanetti dello studio tecnico associato "STA Engineering" corrente in Trento in via Zambra n. 11, l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, rilievi topografici, frazionamento, accatastamento al N.C.E.U., indagini puntuali strutture esistenti ed assistenza ai sondaggi e coordinamento delle misure di sicurezza dei lavori di realizzazione dei marciapiedi lungo la S.S. 612 con attraversamenti pedonali nell'abitato di Lisignago: con successive determinazioni segretarili n. 57 dd. 13/05/2009, n. 19 dd. 08/03/2010, n. 10 dd. 02/02/2011 e n. 48 dd. 15/06/2011 si provvedeva a successive integrazioni secondo le condizioni di cui alla nota prot. n. 45770/2010-S105-MCA a firma del Dirigente del Servizio Infrastrutture Stradali e Ferroviarie della P.A.T., dimessa in atti sub prot. n. 829 di data 02 marzo 2010 nonché per gli aumenti della C.N.P.A.I.A. e dell'I.V.A.. Con delibera di Giunta Comunale n. 76 dd. 20/10/2012 si affidava la D.L. all'ing. Andrea Zanetti per complessivi € 49.318,87.=. Con contratto rep. nr. 94 dd. 01/03/2012 sono stati affidati i lavori alla ditta Edilstrade 2 S.r.l. per € 355.422,59.= + IVA e con determina segretarile n. 56 dd. 13/12/2012 è stata approvata una perizia di variante, dell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi.. Alla data odierna sono stati pagati nr. 5 S.A.L. e un acconto del 6° S.A.L. per complessivi € 386.369,20.= + IVA. Con mandato nr. 84 dd. 22/02/2013 sono state liquidate le indennità di esproprio per complessivi € 18.355,53.=. I lavori sono stati ultimati in data 16/07/2013 e pertanto si provvederà in seguito all'approvazione della contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi.</p>
U.T.C.	3530-20	2.09.04.01	SPESA PER RIPRISTINO ACQUEDOTTO VECCHIO DI LISIGNAGO	2010 - 2011	216.433,20	177.074,44	<p>Con determina segretarile n. 30 .dd. 12/05/2011 si procedeva all'approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo in oggetto nonché all'impegno della relativa spesa. Con determina segretarile n. 31/2011 si affidava la D.L. all'ing. Mirko Tovazzi per € 13.231,88.= e si affidava il coordinamento delle misure di sicurezza in fase esecutiva al geom. Daniele Tretini per € 5.674,13.= Con determina dell'U.T.C. n. 35 dd. 01/08/2011 si affidavano i lavori di posa tubo acquedotto su nuova strada forestale "Salesadi" alla ditta F.Ili Giovanella per € 6.468,96.=. Con contratto rep. n. 93 dd. 06/10/2011 si affidavano i lavori in oggetto alla ditta Nicolodi Srl di Cembra per € 223.788,08.,= iva esclusa e con determina segretarile n. 19 dd. 25/03/2013 è stata approvata una perizia di variante, l'atto di sottomissione e i verbali di concordamento nuovi prezzi. Alla data di deposito degli atti sono stati liquidati n. 05 S.A.L. per complessivi € 260.785,54.=. Con determina segretarile n. 23 dd. 04/04/2013 sono state acquistate delle canalette da posizionare sulla strada forestale "Gian - Maderlina e Fagion" per complessivi € 1.815,00.= Con determina segretarile n. 25 dd. 10/04/2013 si affidava alla ditta NARDON Srl di Lisignago l'incarico di fornitura e posa degli accessori a tenuta del flusso dell'acqua per complessivi € 7.736,74.=. Con determina segretarile n. 58 dd. 09.08.2013 si è provveduto ad integrare l'incarico al Geom. Daniele Trentini per i frazionamenti ed accatastamenti dei manufatti delle opere di presa: incarico precedentemente conferito con determina segretarile n. 16/2010. Con determina segretarile n. 67 dd. 29/10/2013 si acquistavano dalla ditta TECME srl di Trento tutti gli accessori funzionali alla potabilizzazione dell'acqua proveniente dalle opere di presa e al controllo dei livelli del serbatoio e flusso di portata. Con determina segretarile n. 69 dd. 07/11/2013 si affidavano gli incarichi per i lavori di allacciamento alla rete elettrica del locale tecnico dell'acquedotto sito su p. ed. 424 nonché la realizzazione dell'impianto elettrico per complessivi € 6.305,94.=. Con determina segretarile n. 68 dd. 05/11/2013 è stata approvata la perizia di assestamento del quadro economico dell'opera la quale non comporta alcun onere aggiuntivo per l'Ente. Alla data odierna si è in attesa di poter collaudare l'opera.</p>

U.T.C.	3037 ART. 10	2.01.01.01	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EX MUNICIPIO P. ED. 1/2 C.C. LISIGNAGO		€ 538.803,92	632,00	<p>Con rispettive determinate segretarili n. 37 dd. 31/05/2011 e n. 96 dd. 30/12/2011 si affidava all'Arch. Renzo Giovannini la progettazione definitiva per complessivi € 15.838,46.=. Con determina segretarile n. 42 dd. 17/09/2013 si affidava al geol. Dott. Giacomo Nardin la redazione della perizia geologica per complessivi € 1.357,62.=. Con determina segretarile n. 37 dd. 16/05/2013 si affidava la progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento per complessivi € 24.828,87.=. Con determina segretarile n. 29 dd. 18/04/2013 si affidava all'arch. Renzo Giovannini la redazione tipo di frazionamento delle pertinenze della Chiesa Parrocchiale di S. Biagio. Con contratto rep. n. 97 dd. 16/09/2013 si provvedeva all'acquisto della neo formata p. ed. 444 per 56 mq. dalla parrocchia di S. Biagio per un compenso di € 3.848,00.=. Con determina segretarile n. 62 dd. 24/09/2013 si provvedeva ad approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo per complessivi € 580.000,00.= e si affidava la direzione lavori, coordinamento della progettazione in fase di esecuzione, misura e contabilità dell'opera in oggetto all'arch. Giovannini Renzo per complessivi Euro 35.207,11.=. Con verbale prot. n. 3966 dd. 25/10/2013 si aggiudicavano i suddetti lavori alla ditta F.Ili Zanotelli S.r.l. di Cembra (TN) per € 359.607,06.= al netto del ribasso offerto pari al 12,688%.</p>
--------	-----------------	------------	--	--	--------------	--------	--